

Tabulul DF10 Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL „Orhei-gaz”, la data de 01.01.2024

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înălțime PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programa / Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza, conform clasificării din pct. 18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Rezina	Rezina str. B.Glavan 8 de la PRG nr. 11	str. B.Glavan 8	PJ	15.03.2023	09:00		3,20	3,20	9	0	9	P		Schimbarea locului de amplasare a contorului de gaze cu racordarea în conducta existentă, conform cererii depusă de către consumator.
Rezina	or. Rezina str. I Mai 13	PRG nr. 48	PM, PJ	02.05.2023	09:00		6,5	6,50	99	7	106	P		Lucrări de reparație a conductei de gaze supratereane oțel presiune medie (treccre peste drum) str. I mai 13 (PRG nr. 48)
Rezina	r. Rezina, s. Țahnăuți	s. Țahnăuți, PRG nr. 3	PM, PJ	15.05.2023	09:00		16	16	120	1	121	P		Lucrări de reparație a conductei de gaze supratereane oțel presiune medie (treccre peste drum) (PRG nr. 4)
Rezina	Rezina	str.27 august	PM	26.04.2023	09:00		2	2	5	0	5	P		Înlocuirea robinetelor de d32mm la PRG nr.50, PRG nr.71, PRG nr.64
Rezina	Rezina	str. Matecivici	PM	27.06.2023	09:00		6	6	14		14	P		Înlocuirea gazoductului conform Planului investițional
Rezina	Rezina, str. 8 Martie 4	str. 8 Martie 4	PJ	29.06.2023	09:43		7,10	7,10	9	0	9	N	AT	Deteriorarea conductei de gaze exterioare de către persoane terțe.
Rezina	s. Țareuca	PRG Nr. 3	PM	10.07.2023	09:00		9,00	9,00	28	0	28	P		Înlocuirea PRG nr 3
Telenești	r. Telenești, sat. Verejeni	r. Telenești, sat. Verejeni	PM, PJ	05.06.2023	08:00		48,00	48,00	387	2	389	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Leușeni	sat. Leușeni	PM, PJ	27.06.2023	08:15		36,00	36,00	119	0	119	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Sărătenii-Vechi	PRG Nr.26	PJ	12.06.2023	09:00		2,00	2,00	2	0	2	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Sărătenii-Vechi	PRG Nr.27	PJ	21.06.2023	09:00		2,00	2,00	2	0	2	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Sărătenii-Vechi	PRG Nr.50	PJ	29.06.2023	09:00		2,00	2,00	3	0	3	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Inești	sat. Inești PM(12,88km)PJ(25,04km)	PM,PJ	21.09.2023	8:00		72	72	268	3	271	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Mandra	sat. Mandra PM(2,2km)PJ(2,3 km)	PM,PJ	22.08.2023	8:00		36	36	41	0	41	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Ratuș	sat. Ratuș PM(3,12km)PJ(6,98km)	PM,PJ	23.08.2023	8:00		48	48	173	8	181	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Sărătenii-Vechi	sat. Sărătenii-Vechi,PM(14,05km)PJ(14,53km)	PM,PJ	12.09.2023	8:00		72	72	439	14	453	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului conform Planului MTO
Telenești	sat. Verejeni	sat. Verejeni PRG Nr.20	PJ	14.09.2023	8:30		8	8	47	0	47	P		Înlocuirea dulapului
Orhei	or. Orhei	str. B.Glavan 14	PJ	29.05.2023	09:00		6,0	6,0	25	9	34	P		Înlocuirea regulatorului de tip RDNK-400 (PRG 12)
Orhei	or. Orhei	str. V. Lupu 177	PJ	29.05.2023	09:00		1,0	1,0	5	3	8	P		Înlocuirea regulatorului de tip RDNK-400 (PRG 23)
Orhei	or. Orhei	str. Unirii 140	PM	19.05.2023	09:00		6,0	6,0	20	0	20	P		Înlocuirea PRG nr.9
Orhei	s. Seliste	s. Seliste	PM, PJ	29.06.2023	09:00		6,0	6,0	31	0	31	P		Înlocuirea PRG nr.1A
Orhei	s. Vatici	s. Vatici	PM, PJ	30.06.2023	09:00		2,0	2,0	6	0	6	P		Înlocuirea PRG nr.4
Orhei	or. Orhei	str. 31 August 7	PJ	15.05.2023	09:00		8,0	8,0	32	0	32	P		Verificarea la etanșitate scara blocului
Orhei	or. Orhei	str. 31 August 9	PJ	14.05.2023	09:00		8,0	8,0	32	0	32	P		Verificarea la etanșitate scara blocului
Orhei	or. Orhei	str. 31 August 11	PJ	16.05.2023	09:00		8,0	8,0	32	0	32	P		Verificarea la etanșitate scara blocului
Orhei	str. Belski	str. Belski	PM, PJ	26.06.2023	09:00		8,0	8,0	22	0	22	P		Înlocuirea PRG nr. 111
Orhei	Orhei	str. Donici 17	PJ	19.05.2023	08:30		7,0	7,0	20	0	20	P		Înlocuirea regulatorului de tip RDNK-400 (PRG 7)
Orhei	s. Peresecina	PRG nr. 15A	PM	22.05.2023	09:00		7,0	7,0	25	0	25	P		Înlocuirea PRG nr. 15A

Orhei	s.Peresecina	PRG 13	PJ	16.05.2023	08:15		8,0	8,0	22	0	22	P		inlocuirea regulatorului de tip RDNK-400 (PRG 13)
Orhei	s.Peresecina	PRG 8	PM	22.06.2023	10:00		6,0	6,0	42	1	43	P		Inlocuirea PRG nr.8
Orhei	s.Șercani	PRG Nr. 15	PJ	12.07.2023	09:30		1,0	1,0	3	0	3	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de Pjoasa PRG 15
Orhei	s.Șercani	PRG Nr. 3	PJ	12.07.2023	10:30		1,0	1,0	4	0	4	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de Pjoasa PRG 3
Orhei	s.Chipirceni	dulapul 2	PJ	13.07.2023	09:00		1,0	1,0	3	0	3	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de Pjoasa PRG 2
Orhei	s.Chipirceni	dulapul 4	PJ	13.07.2023	10:00		6,0	6,0	5	0	5	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de Pjoasa PRG 4
Orhei	s.Step-soci	dulapul 11	PJ	07.07.2023	10:30		2,0	2,0	15	0	15	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de Pjoasa PRG 11
Orhei	s.Step-soci	dulapul 44	PM	17.07.2023	10:00		6,0	6,0	15	0	15	P		Inlocuirea PRG nr.44
Orhei	s.Pohorniceni	dulapul 2	PM	04.07.2023	09:00		6,0	6,0	17	0	17	P		Inlocuirea PRG nr.2
Orhei	s.Pohorniceni	dulapul 6	PM	10.07.2023	09:00		7,0	7,0	15	0	15	P		Inlocuirea PRG nr.6
Orhei	s.Bolohani	dulapul 1	PM	24.07.2023	09:30		5,0	5,0	15	0	15	P		Inlocuirea PRG nr.1
Orhei	Orhei	str.Negruzzi 76	PJ	03.07.2023	09:00		3,0	3,0	26	0	26	P		Verificarea la etanșietate scara blocului
Orhei	s.Peresecina	Dulapul Nr 1	PJ	04.07.2023	08:00		33,00	33,0	166	3	169	P		Reamplasarea dulapului
Orhei	Orhei	str.Hotin 2 Dulapul Nr70	PJ	10.07.2023	8:30		8,00	8,0	14		14	P		Reamplasarea dulapului
Orhei	str.S.Latin 6	dulapul 37	PJ	07.08.2023	9:30		6,00	6,0	25		25	P		Inlocuirea PRG 37
Orhei	s.Lucaseuca	dulapul 1	PJ	21.08.2023	10:00		6,00	6,0	22		22	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
Orhei	s.Lucaseuca	dulapul 6	PJ	11.07.2023	9:30		4,00	4,0	15		15	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
Orhei	s.Lucaseuca	dulapul 13	PJ	11.07.2023	8:45		6,00	6,0	14		14	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
Orhei	s.Lucaseuca	dulapul 16	PJ	06.07.2023	9:30		6,30	6,3	18		18	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
Orhei	s.Cisnea	dulapul 8	PJ	14.08.2023	8:30		5,30	5,3	11		11	P		Inlocuirea PRG 8
Orhei	s.Podgoreni	dulapul 11	PJ	10.07.2023	9:00		3,00	3,0	6		6	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
Orhei	s.Podgoreni	dulapul 10	PJ	10.07.2023	11:00		3,00	3,0	7		7	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
Orhei	str.V.Lupu 60/1		PM	25.08.2023	17:40		1,20	1,2		2	2	N		Deteriorarea gazoductului D63
Orhei	Ivancea	5 dulapuri	PM	06.09.2023	15:30		5,00	5,0	62		62	N		Deteriorarea gazoductului PM d40
Orhei	Orhei str V.Lupu (Ieshoz)	dulapul 24	PJ	18.09.2023	9:00		5,00	5,0	18		18	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului conform Planului MTO
Orhei	sat.Pelivan	dulapul 13	PJ	12.09.2023	9:00		6,00	6,0	5		5	P		Inlocuirea PRG 13
Orhei	sat.Mitoc	SRMG	PI	11.09.2023	9:00		5,00	5,0	0		0	P		Inlocuirea regulatorului fără oprirea gazului
Orhei	sat.Ocnita-Rezesti	SRMG	PI	15.09.2023	8:40		6,00	6,0	0		0	P		Inlocuirea regulatorului fără oprirea gazului
Orhei	sat.Pelivan	SRMG	PI	18.09.2023	9:00		4,00	4,0	0		0	P		Inlocuirea regulatorului fără oprirea gazului
Orhei	sat.Ciocâlteni, sat. Fiodorovca	PRG nr. 1, 25, 7, 15, 24, 6, 17	PJ	07.10.2023	19,50		17,00	17,0	114		114	N		În urma defectiunii și blocării la vana D50 P medie SRMG a scazut presiunea în gazoduct spre PRG sat. Ciocilteni și sat Fiodorovca
Orhei	str. V. Lupu 160 (Parcul)	str. V. Lupu 160 (Parcul)	PM	08.10.2023	20,57		19,30	19,3	102	3	105	N		În urma lucrărilor de terasament cu excavatorul s-a deteriorat gazoductul subteran D63 presiune medie
Telenești	or.Telenești	str.Șt. Neaga, str. Victoriei, Mateevici	PJ	10.11.2023	19,45		20,00	20,0	86	0	86	N		Umplerea gazoductului cu apa (conectarea samovolnică a caz. de baie).
Telenești	or.Telenești	str. M. Eminescu	PJ	04.12.2023	16,14		22,00	22,0	31	0	31	N		Umplerea gazoductului cu apa (conectarea samovolnică a caz. de baie).

Orhei	s.Mana	PRG 4	PJ	16.12.2023	15,4		24,00	24,0	5		5	N		Umplerea gazoductului cu apa (conectarea samovolnică a caz. de baie).
Orhei	s.Trebujeni	SRMG	PM	23.12.2023	12,35		6,00	6,0	87		87	N		S-a deteriorat gazoductul Ø90 Pm cu excavatorul

**Director interimar**

**Gh. Munteanu**

**Şef STP**

**S. Bivol**